

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ดำเนินงานพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลสัมป่อย ซึ่งมีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ ๖๒ ตารางกิโลเมตรและมีเขตการปกครองจำนวน ๗ หมู่บ้านประชากรจำนวน ๓,๒๔๗ คน โดยนำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานพัฒนาจะเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่, ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ, การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลสัมป่อย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรเพื่อควมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่งการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์พันธกิจดังนี้

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
สร้างงานสร้างเศรษฐกิจ สู่ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

(๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้

(๒) หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย

(๓) เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) อย่างทั่วถึง

(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๕) อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน

(๖) สังคมเกษตรมีความมั่นคง

(๗) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน

(๘) องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

- (๑) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- (๒) ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
- (๓) ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
- (๔) ระดับความสำเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน
- (๕) ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
- (๖) ระดับความสำเร็จของการควบคุมโรคติดต่อ
- (๗) ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
- (๘) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่าง ๆ
- (๙) ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๑๐) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
- (๑๑) ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย

- (๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้
- (๒) หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย
- (๓) เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) อย่างทั่วถึง
- (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
- (๕) อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
- (๖) สังคมเกษตรมีความมั่นคง
- (๗) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน
- (๘) องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

- (๑) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- (๒) สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
- (๓) ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (๔) ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
- (๕) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
- (๖) เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาเสพติด
- (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๙) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๑๑) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
- (๑๒) ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผน		จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว	จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)			
๑. พัฒนาสาธารณูปโภคและ โครงสร้างพื้นฐาน	๑๓๐	๔๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๖	-	๘๔
๒. พัฒนาคูณภาพชีวิตและ ส่งเสริมรายได้	๒๗	๘,๘๑๓,๓๐๐.๐๐	๑๑	-	๑๖
๓. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ การกีฬา	๒๒	๓,๖๒๙,๘๘๐.๐๐	๑๖	-	๖
๔. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	๑	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	๗	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	-	๕
รวม	๑๘๗	๕๔,๗๔๓,๑๘๐.๐๐	๗๕	-	๑๑๒

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
๑. พัฒนาสาธารณูปโภคและ โครงสร้างพื้นฐาน	๓,๕๒๖,๐๔๐.๐๘	๑๐,๖๖๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๑๙๓,๐๔๐.๐๘
๒. พัฒนาคูณภาพชีวิตและ ส่งเสริมรายได้	๓๔๗,๕๐๖.๐๐	-	-	-	๓๔๗,๕๐๖.๐๐
๓. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ การกีฬา	๒,๙๙๓,๕๒๐.๖๒	-	-	-	๒,๙๙๓,๕๒๐.๖๒
๔. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	-	-	-	-	-
๕. การบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี ส่งเสริมการจัดระเบียบ ชุมชนและการรักษาความสงบ เรียบร้อย	๓๒๐,๒๔๐.๐๐	-	-	-	๓๒๐,๒๔๐.๐๐
รวม	๗,๑๘๗,๓๐๖.๗๐	๑๐,๖๖๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗,๘๕๔,๓๐๖.๗๐

จากตารางแสดงผลการดำเนินงานและตารางเปรียบเทียบการใช้งบประมาณการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้
ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๔๖ โครงการ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ๑๔,๑๙๓,๐๔๐.๐๘ บาท ซึ่งผลจากการใช้งบประมาณดังกล่าว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้รับการพัฒนา ดังนี้

๑.๑ ถนนได้รับการปรับปรุง และมีถนนเส้นใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคมและได้รับความสะดวกสะดวกในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตร

๑.๒ เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

๑.๔ เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

๑.๕ หมู่บ้านมีระบบเสียงตามสายที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับข่าวสารจากทางราชการอย่างทั่วถึง

๒. ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ โครงการ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ๓๔๗,๕๐๖ บาท ซึ่งผลจากการใช้งบประมาณดังกล่าว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้รับการพัฒนา ดังนี้

๒.๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

๒.๒ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า

๒.๓ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ

๒.๔ ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ

๓. ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ โครงการ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ๒,๙๙๓,๕๒๐.๖๒ บาท ซึ่งผลจากการใช้งบประมาณดังกล่าว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้รับการพัฒนา ดังนี้

๓.๑ เด็กนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ

๓.๒ เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา

๓.๒ มีการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔. ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ๓๒๐,๒๔๐ บาท ซึ่งผลจากการใช้งบประมาณดังกล่าว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้รับการพัฒนา ดังนี้

๕.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ

ข้อสังเกตการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หลังจากคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คือ

๑. การนำแผนยุทธศาสตร์ไปใช้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่การนำแผนพัฒนาไปใช้ดำเนินการนั้นยังน้อยมากเนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ
๒. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขาดช่างผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมงานและกรรมการขาดความรู้ในการตรวจสอบโครงการเนื่องจากบุคลากรด้านช่างมีน้อยและดูแลควบคุมงานไม่ทั่วถึง
๓. โครงการที่มีรูปแบบเป็นการอบรม ประชาชนจะให้ความสนใจในการเข้าอบรมน้อยและไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมดำเนินการส่วนมากจะเป็นกลุ่มเดิมไม่หลากหลาย

ปัญหาและอุปสรรค

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัดจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
๒. ปัญหาการเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม/ลดงบประมาณ โดยโครงการที่ได้รับการอนุมัตินั้นจะมีการโอนเพิ่มและโอนลดหลายโครงการ
๓. ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน โดยได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาดำเนินงานเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ กล่าวคือยังไม่มีเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปยังไม่ได้มีการจัดสรร

ข้อเสนอแนะการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ควรสรรหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นเข้ามาพัฒนาในตำบลให้มากขึ้น
๒. ควรมีการวิเคราะห์ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับงบประมาณและรายได้ของ อบต.
๓. ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้หลายหน่วยงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและลดค่าใช้จ่าย

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ อำเภอนอนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		
แผนงานเคหะและชุมชน								
๑.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทุกหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๑ ส.ค.๖๘	๑๕ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละหานทรายตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะรอบหมู่บ้านโคกตะคร้อ	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๓๔๐.๐๘	งบปกติ	๑๔ มี.ค.๖๘	๑๔ มี.ค.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๓.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางเกี๋ยดแก้ว ไทยสี่อนาม บ้านหนองกก เชื่อมบ้านโคกกรวด	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๒๐ ก.พ.๖๘	๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายนายนายสำเนียง แก้วกำกง ถึงนายนายหิน มีเขมา) บ้านโคกตะคร้อ	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๒๐ ก.พ.๖๘	๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนางพัชรี คูเรือรัมย์ ถึงบ้านนางจิราภรณ์ หวานจิต) บ้านน้อยสะแกกวาน	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๓,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๒๐ ก.พ.๖๘	๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แปลงเกษตร (สายนายนายมานพ แจ่มอำพร ถึงคลองลำนางรอง) บ้านส้มป่อย	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๓๐๐.๐๐	งบปกติ	๒๓ มี.ค.๖๘	๒๔ มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ทำนบกั้นน้ำบุฝรั่ง บ้านโคกตะแบง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๒ ก.ค.๖๘	๓๐ ต.ค.๖๘	กองช่าง	
๘.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บริเวณนายนายสถาพร แตนสา) บ้านหนองสะแกกวาน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๒๙ ก.ค.๖๘	๒๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง	
๙.	โครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่ (สายนายนายบรรณ สืบเพ็ง ถึงนายนายประโลม กำพูชเชื้อ) บ้านโคกกรวด	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๔ เม.ย.๖๘	๓ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๐.	โครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่ (สายนายนายวิเชียร รายรัมย์ ถึงนายนายอนันต์ บุญกองชาติ) บ้านโคกกรวด	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๔ เม.ย.๖๘	๓ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณ	ที่มา	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-------	-----------------	-------------------	----------	-------	-------------------	----------	----------

		จัดสรร	ที่ใช้ในการดำเนินการ	ของงบประมาณ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	รับผิดชอบ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑๑.	โครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่ (สายนายนายสมร สำอังก์ ถึงนายนายสนั่น โจดกลาง) บ้านโคกกรวด	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๔ เม.ย.๖๘	๓ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๒.	โครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านนายกิจ รูปโฉม ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองกกดะแบ่งสามัคคี) บ้านโคกกรวด	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๔๐๐.๐๐	งบปกติ	๒๙ ต.ค.๖๗	๒๗ ม.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๓.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบิปิด สายบ้านนางประยูร ดวงมาเกิด ถึงบ้านนายคุณ จำปาทอง บ้านสัมป่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑๗ มี.ค.๖๘	๑๕ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๔.	โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) คลองส่งน้ำลำนางรอง บ้านสัมป่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑๗ มี.ค.๖๘	๑๕ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนายนายต่วน เสามัน ถึงถนนทางหลวงสาย โนนดินแดง-ปะคำ) บ้านหนองสะแกกวน หมู่ที่ ๖ ตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑๑ เม.ย.๖๘	๑๐ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๖.	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๕ ตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๑ เม.ย.๖๘	๕ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่	งบประมาณ	ที่มา	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-------	-----------------	-------------	----------	-------	-------------------	----------	----------

		ได้รับจัดสรร	ที่ใช้ในการ ดำเนินการ	ของงบประมาณ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	รับผิดชอบ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองกกเชื่อม บ้านโคกตะแบง (สายบ้านนางสมาน บุญนาม ถึง สี่แยกบ้านนายสุพรรณ บ่อแก้ว) หมู่ที่ ๑ ตำบล สัมปอ อำเภอนอนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๑ เม.ย.๖๘	๒๐ ก.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายคลองส่งน้ำ ถึง รพ.สต.บ้านหนองกก) บ้านหนองกก หมู่ที่ ๑ ตำบลสัมปอ อำเภอนอนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๘ เม.ย.๖๘	๒๗ ก.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนาย สมเกียรติ เขียมสกุล ถึงบ้านนางสมาน บุญนาม) บ้านหนองกก หมู่ที่ ๑ ตำบลสัมปอ อำเภอนอน ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๘ เม.ย.๖๘	๒๗ ก.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองลำ นางรอง (สายบ้านนางสำราญ ศรีอินทร์ ถึง บ้าน นายสมชาย รัตนะวัน) บ้านสัมปอ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมปอ อำเภอนอนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๘ เม.ย.๖๘	๒๗ ก.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนายสา บุญ ครอง ถึง สะพานบ้านโคกขี้เหล็ก ตำบลนอนดิน แดง อำเภอนอนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๙ เม.ย.๖๘	๑๓ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่	งบประมาณ	ที่มา	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-------	-----------------	-------------	----------	-------	-------------------	----------	----------

		ได้รับจัดสรร	ที่ใช้ในการดำเนินการ	ของงบประมาณ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	รับผิดชอบ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายเลียบคลองลำพะยุ่ง ถึงสี่แยกบ้านนายสี ปิตาจันทร์) หมู่ที่ ๓ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๙ เม.ย.๖๘	๑๓ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองลำนางรอง (สายบ้านนายจ็อก เณรเกิด ถึง ถนนสายนอก) บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๙ มิ.ย.๖๘	๗ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายนานายสนั่น ใจดกลาง ถึง คลองชลประทาน) บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๙ มิ.ย.๖๘	๗ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนางนิตยานาคะโนทถึงคลองชลประทาน) บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๕ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๙ มิ.ย.๖๘	๗ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนายโง๊ะสิงห์วาริ ถึงบ้านนายกล่อม สุทินรัมย์) บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๕ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑๙ มิ.ย.๖๘	๑๕ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายนายสุควัฒน์ นุ่มนวลศรี ถึงนายสำเนียง แก้วกำกง) บ้านโคกตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑๙ มิ.ย.๖๘	๑๕ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

- ๑๑ -

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่	งบประมาณ	ที่มา	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-------	-----------------	-------------	----------	-------	-------------------	----------	----------

		ได้รับจัดสรร	ที่ใช้ในการ ดำเนินการ	ของงบประมาณ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	รับผิดชอบ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๒๘.	โครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก (สายบ้านนายสำเนียง เณรเกิด ถึงถนนละหานทราย - ตาพระยา) บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๕ มิ.ย.๖๘	๒๓ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๙.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบศาลาประชาคมบ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๕ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๕ มิ.ย.๖๘	๒๓ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๓๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (สายร้านอลงกรณ์ เชื่อมถนนทางหลวงสายละหานทราย - ตาพระยา) บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๕ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๕ มิ.ย.๖๘	๙ ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๓๑.	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒ ก.ค.๖๘	๑๖ ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๓๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านน้อยสะแกกว่น หมู่ที่ ๓ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๔ ก.ค.๖๘	๒ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๓๓.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๔ ก.ค.๖๘	๒ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๓๔.	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๔ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๔ ก.ค.๖๘	๒ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

- ๑๒ -

		งบประมาณที่	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		
--	--	-------------	----------	--	-------------------	--	--

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	ที่ใช้ในการ ดำเนินการ	ที่มา ของงบประมาณ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านโคก ตะแบงเชื่อมบ้านหนองกก) บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๔ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๙ ก.ค.๖๘	๒๗ ต.ค.๖๘		กองช่าง
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายนายนาย สุรินทร์ สุขไกรสร ถึงคลองชลประทาน บ้าน ส้มป่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดิน แดง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๙ ก.ค.๖๘	๒๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง	
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาย พเนาวิ์ เทียมกระโทก บ้านโคกกรวด เชื่อม บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ ตำบลส้มป่อย อำเภอ โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑ ส.ค.๖๘	๓๐ ต.ค.๖๘	กองช่าง	
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนาง เรณู สร้อยสนเทศ ถึงคลองส่งน้ำ) บ้านโคก กรวด หมู่ที่ ๕ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดิน แดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑ ส.ค.๖๘	๓๐ ต.ค.๖๘	กองช่าง	
๓๙.	โครงการล้อมรั้วที่สาธารณะ บ้านหนองกก หมู่ ที่ ๑ ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๕ ส.ค.๖๘	๙ ต.ค.๖๘	กองช่าง	
๔๐.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ส้มป่อย	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๙ ธ.ค.๖๗	๗ ก.พ.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่	งบประมาณ	ที่มา	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-------	-----------------	-------------	----------	-------	-------------------	----------	----------

		ได้รับจัดสรร	ที่ใช้ในการ ดำเนินการ	ของงบประมาณ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	รับผิดชอบ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายสวนนายประเสริฐ อันศึกษา ถึง สวนนางเพื่อน เรียมมนตรี) บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๔ ตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๙ ธ.ค.๖๗	๗ ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๔๒.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายนางนงลอย คมดี ถึงนางคำเพียร อนุรัมย์) บ้านหนองกก หมู่ที่ ๑ ตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๕ ธ.ค.๖๗	๒๓ ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๔๓.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนายธีระวัฒน์ มากนาค ถึงสี่แยกสระน้ำสาธารณประโยชน์) บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๔ ตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๕ ธ.ค.๖๗	๒๕ มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๔๔.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางสาวนฤมล แรมพิมาย บ้านน้อยสะแกกวน เชื่อมสามแยก หมู่ ๑๕ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๐ มี.ค.๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายสี่แยกบ้านนายหล้า โชคพอเพียง ถึงนายชาย กล้าหาญ) บ้านหนองสะแกกวน หมู่ที่ ๖ ตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๐ มี.ค.๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๔๖.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านนายรวาย แฉล้มชาติ ถึงบ้านนางสนธิ คงพิมาย) บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๕ ตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๐ มี.ค.๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘	กองช่าง	
รวม	๔๖ โครงการ	๑๔,๖๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๙๓,๐๔๐.๐๘					

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ ที่ใช้ในการดำเนินการ	ที่มา ของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบต. (ด้านสาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๒๔.๐๐	งบปกติ	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	
แผนงานสาธารณสุข								
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๙๓๒.๐๐	งบปกติ	๒๓ มิ.ย.๖๘	๒๖ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๓.	เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๐.๐๐	งบปกติ	๒๑ เม.ย.๖๘	๒๔ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๔.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๑๘ ก.ย.๖๘	๑๘ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๕.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๑๘ ก.ย.๖๘	๑๘ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ ที่ใช้ในการดำเนินการ	ที่มา ของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		

แผนงานสาธารณสุข								
๖.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๑๘ ก.ย.๖๘	๑๘ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๗.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๑๘ ก.ย.๖๘	๑๘ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๘.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๑๘ ก.ย.๖๘	๑๘ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๙.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบต. (ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๐.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๘๐๐.๐๐	งบปกติ	๓๑ มี.ค.๖๘	๑๑ เม.ย.๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
๑๑.	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๒ ก.ค.๖๘	๘ ก.ค.๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม	๑๑ โครงการ	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๗,๕๐๖.๐๐					

- ๑๖ -

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ ที่ใช้ในการ	ที่มา	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน	หมายเหตุ

			ดำเนินการ	ของงบประมาณ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	รับผิดชอบ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง ตามโครงการจัดงานวันทีระลึกอนุสาวรีย์เรา สู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๔ ส.ค.๖๘	๔ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๒.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราช พิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๘ ต.ค.๖๗	๘ ต.ค.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
แผนงานการศึกษา								
๓.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัมปอตามโครงการ สถานศึกษาสีขาว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๑๙ ก.ย.๖๘	๑๙ ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกตะแบง สามัคคีตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงในโรงเรียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๑๓ ก.ย.๖๘	๑๓ ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๓๗๕.๐๐	งบปกติ	๑๓ ม.ค.๖๘	๑๓ ม.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกก - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกก	๖๘๔,๙๘๕.๐๐	๓๘๕,๗๘๕.๐๐	งบปกติ	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	

- ๑๗ -

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ ที่ใช้ในการ ดำเนินการ	ที่มา ของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๗.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม							

	(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองงก							
๘.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้มป่อย	๘๒๑,๗๐๐.๐๐	๘๒๑,๖๔๐.๖๒	งบปกติ	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๙.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองกตะแบงสามัคคี							
๑๐.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านส้มป่อย	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๓๘๕.๐๐	งบปกติ	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๑.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกตะแบงสามัคคี	๗๘๓,๒๐๐.๐๐	๗๖๙,๑๒๐.๐๐	งบปกติ	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑๒.	โครงการกีฬา อบต.ต้านยาเสพติด “ส้มป่อยเกม”	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	งบปกติ	๒๘ ก.พ.๖๘	๒ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๓.	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๒๕.๐๐	งบปกติ	๑๐ ก.ค.๖๘	๑๐ ก.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๔.	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๕๙๐.๐๐	งบปกติ	๕ พ.ย.๖๘	๕ พ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	

- ๑๘ -

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		
แผนงานส่งเสริมการเกษตร								

				ของงบประมาณ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	รับผิดชอบ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑.	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๗๔๐.๐๐	งบปกติ	๓๐ เม.ย.๖๘	๒ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด อบต.	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๒.	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	งบปกติ	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด อบต.	
รวม	๒ โครงการ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๒๔๐.๐๐					